

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 55 (04)

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 29.01.2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ
ಅ	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಅವುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ	2018-19, 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ಖರ್ಚು ಆದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು:	2018-19, 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2018-19, 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ಖರ್ಚು ಆದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ?	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2018-19, 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ, ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 07 ಯೋಲಮಾ 2021

(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (55) 04

ಅನುಬಂಧ- 1

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ SCP-TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (SCP)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಅಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ	
1	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	679.58	579.4	97	97	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	1651.21	1651.21	9	6	3	0	ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
3	ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	51.96	51.96	31ಗ್ರಾಮಗಳು	-	31 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ	1107.00	1110.25	4568	2020	1560	988	ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ	4141.66	4141.66	27177	27177	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (TSP)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಅಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ	
1	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	338.35	352.65	38	38	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	737.49	737.49	10	8	2	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	24.46	24.46	31ಗ್ರಾಮಗಳು	-	31 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ	649.96	649.96	3220	1226	1026	968	ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ	2826.41	2826.41	18675	18675	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (55) 04
ಅನುಬಂಧ- 2

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ SCP-TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (SCP)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಅಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ	
1	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	1825.17	470.46	69	66	3	0	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
2	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	828.53	828.53	3	3	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	162.52	162.52	31ಗ್ರಾಮಗಳು	-	31 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ	692.8	40.00	4245	1725	1585	935	ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ	180.27	180.27	1206	1206	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (TSP)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ				ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಅಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ	
1	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	540.49	108.97	11	11	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ	210.04	210.04	2	0	2	0	ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
3	ಸುವರ್ಣಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ/ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ	76.49	76.49	31ಗ್ರಾಮಗಳು	-	31 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ	399.64	30.00	3892	1860	1724	308	ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
5	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ	167.25	167.25	1121	1121	0	0	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (55) 04
ಅನುಬಂಧ-3

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಷರಾ
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
2018-19	0.00	2800.73	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	19	14	5	
2019-20	0.00	1770.55	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5	3	2	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (55) 04
ಅನುಬಂಧ-4

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುಬಂಧ	ವೆಚ್ಚ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ			ಷರಾ
				ಕೈಗೊಂಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
2018-19	1017.93	932.05	ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು	899	899	0	-
2019-20	2363.66	579.43	ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	544	495	49	-